



Klant:		Datum:		Capaciteit:	
Projectnummer:		Naam:		Aantal cellen:	
Item	Actie	P&I	Bestelnummer	Notitie	Paraaf
1. Controlepunten					
1.1	Productieparameters				
1.2	Zoutvat	Controleren			
1.3	Koeling regelkast	Controleren			
1.4	Amperage meting	Controleren en noteren			
1.5	Spanningsmeting	Totaal			
	Membraancel 1	Kamer 1			
		Kamer 2			
		Kamer 3			
		Kamer 4			
		Kamer 5			
1.6	Hardheidscontrole	Meting en regeneren patroon			
1.7	Productiestoppen				
2. Ontharder					
2.1.1	Ontharderkop	Demonderen			
2.1.2	Rioolstift + O-ring	Vervangen	40001356		
2.1.3	Rubbers ontharder	Invetten			
2.1.4	Zeef	Schoonmaken			
2.3	Waterfilter	Vervangen	9120364		
3. Zoutvat					
3.1	Niveauregeling zoutvat	Controleren en schoonmaken			
3.2	Zeef in de opzuigunit	Controleren en schoonmaken			
4. Venturisysteem					
4.1	Vlakke ringen venturi	Vervangen	40001346 + 14825692		
4.2	Duse van de venturi	Schoonmaken			
4.3	O- ringen kraan na venturi	Vervangen	14825290		
4.4	O- ring VAIV	Vervangen	14825434		
4.5	Vlakke ring VAIV	Vervangen	14825694		
5. Loogvat					
5.1	Temperatuuropmeter	Controleren			
5.2	Niveauschakelaar	Controleren			
5.3	Blower	Controleren / Schoonmaken			
6. Membraancel					
6.2	O- ringen anodezijde membraancel	Vervangen	14825272+14825412		
6.4	O- ringen pekelkraan	Vervangen	400002604		
7. Anodebuis					
7.1	PVDF vlotter	Reinigen			
7.2	Aanslagbuis PVDF vlotter	Schoonmaken			
7.3	Refreshklep	Vervangen	12030909		
7.4	O- ringen refreshkraan	Vervangen	400002604		
7.5	O- ringen anodebuis	Vervangen	14825412 (5x)		
7.7	O- ringen beluchtingsklep	Vervangen	14825272		
8. Refresh tank					
8.1	O-ring FPM d32mm	Vervangen	14825436		
8.2	O- ring FPM d16mm (2x)	Vervangen	14825074		
8.3	Slangen looppomp (6mm)	Vervangen	13865818		
9. Regelkast					
9.1	Relais contacten	Controleren			
9.2	Filters	Schoonmaken			
10. Opstarten installatie					
10.1	Opstartprocedure				
10.2	Reset onderhoudsteller				

Bijzonderheden / restpunten:

Datum: